




ગુજરાત સરકાર
ગુજરાત માનવબળ
અધિકારી, કોર્પસ
સ્થા. ૨૦૭૫ માનેમ્બર્ઝયાંગ ગાઉંપાલિકા, ઓસલદૂર્ગ જિલ્લા

કાર્તિક ૩૦૭૫

સ્થાનીય પુનર્નિર્માણ યોજના
રાષ્ટ્રીય પુનર્નિર્માણ પ્રાધિકરણ

૧.૧ નિઝી આવાસ પુનર્નિર્માણકો વર્તમાન અવસ્થા ર લક્ષ્ય

| વિવરણ | કુલ સંખ્યા | હાલ સમ્પર્કો પ્રગતિ | વાંકો સંખ્યા | લક્ષ્ય | | | જિસ્મેવાર નિકાય | વાંકિ હુન સક્ને સંખ્યા | સમય સિમા | કેફિયત |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|----------|-----------------|--|----------|--------|
| | | | | કાર્તિક ૨૦૭૫ | માઘ ૨૦૭૫ | જેઠ ૨૦૭૬ | | | | |
| જમ્મા લાભગ્રાહી | ૧,૬૬૩ | | | | | | | | | |
| અનુદાન સમ્જોતા સમ્પત્તિ | ૧,૬૬૩ | ૧,૫૧૮ | ૧૪૫ | ૧૪૫ | | | | લાભગ્રાહી, માનેમ્બર્ઝયાંગ ગાઉંપાલિકા, GMALI | | |
| પહીલો કિસ્તા | ૧,૫૧૮ | ૧,૫૧૭ | ૧ | ૧૪૬ | | | | GMALI | | |
| દોશ્રો કિસ્તા | માગ સંખ્યા | ૧,૫૧૭ | ૧,૨૮૬ | ૨૩૯ | | ૩૭૭ | | લાભગ્રાહી ર માનેમ્બર્ઝયાંગ ગાઉંપાલિકા | | |
| | પ્રમાણીકરણ સંખ્યા | ૧,૫૧૭ | ૧,૨૭૦ | ૨૪૭ | | ૩૯૩ | | લાભગ્રાહી, માનેમ્બર્ઝયાંગ ગાઉંપાલિકા, પુનર્નિર્માણ પ્રાધિકિક, Building-DLPIU | | |
| | મુક્તાની સંખ્યા | ૧,૫૧૭ | ૧,૧૯૨ | ૩૨૯ | | ૪૬૧ | | GMALL Building-DLPIU | | |
| તેશ્રો કિસ્તા | માગ સંખ્યા | ૧,૧૯૨ | ૧૦૦ | ૨૯૨ | | ૭૬૩ | | લાભગ્રાહી ર માનેમ્બર્ઝયાંગ ગાઉંપાલિકા | | |
| | પ્રમાણીકરણ સંખ્યા | ૧,૧૯૨ | ૮૯૬ | ૨૯૬ | | ૭૬૭ | | લાભગ્રાહી, માનેમ્બર્ઝયાંગ ગાઉંપાલિકા, પુનર્નિર્માણ પ્રાધિકિક, Building-DLPIU | | |
| | મુક્તાની | ૧,૧૯૨ | ૭૭૮ | ૪૯૮ | | ૮૮૭ | | GMALL Building- | | |



DLPIU

| | संख्या | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| प्रबली करण | लाभग्राही संख्या पहिलो किस्ता दोश्रो किस्ता | | | | | | | | | |
| समझौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु | देखा जानेबाटीको उभाव, आवधिक अवस्था माजोर, | | | | | | | | | |
| पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | देखा जानेबाटीको लाभ, प्राविधिक आउनुअघ्या पहिलो नै घर बानिसकेकाले किस्ता सिलारीलानहुनु | | | | | | | | | |
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | | | | | | | | | | |

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

| प्रकार | वर्तमान अवस्था | फैज्जँट | बाँकी | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| गुनासो दर्ता संख्या | ३९६ | ११९ | २७७ | | | |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या | २५ | | | | | |
| प्रवलिंकरण संख्या | ९४ | | | | | |

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

| प्रकार | बस्ती संख्या | स्थान। बडा-टोल | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|--|--------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| अध्ययन भएका बस्ति | | घरखूरी संख्या सोहि क्रममा | | | |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति | | | | | |
| सार्नुपर्ने बस्ति | | | | | |
| बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरखूरी) | | | | | |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही | | | | | |
| घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही | | | | | |



२ लाख नलिएरे
स्थानान्तरण हुन चाहने
लाभग्राही संख्या

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

| माग भएको संख्या | स्थान - बडाउल | घरधुरी संख्या | प्रारम्भिक योजना | | DPR | | निर्माण सम्पन्न |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-------|---------|--------------------|
| | | | तयारी | स्वीकृत | तयारी | स्वीकृत | |
| | | | | | | | |

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

| प्रकार | संख्या | स्थानबडाउल | घरधुरी संख्या | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|--|--------|------------|------------------|--------|----------|--------|
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ | | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/वस्ती/गाउँ | १ | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/ गाउँ | | | | | | |

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:

• यस गाडा प्रा घट्टो जानसातीको कामे रहेकाले पुनर्निर्माण-
लाई ठुल्लो असर दिएको छ। कामदारको पुती अर्जुन महाडा
प्रभुकाले पुनर्निर्माण अथवा ठिला हुने देखिए।

उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

• घोर जस्तो ~~अर्जुन~~ ठाउँमा यस प्रभुकाल्पनाको गुणा प्रा बाटोको
महुच्च पुगेकाले निर्गाउँ सामग्रीको उपलब्धता सहज छ। तथा
यसको गुणस्तर पाति रानी खलनाक देखिए।

सामग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:

• प्रादिव्यकरणाले निर्गाउँ सामग्रीको लागि छुट्टै, लाभग्राही सहायताको
लागि जोनता सामग्री प्रस्तुतिको व्यवस्था जारीको असर आपूर्ति र
गुणस्तर दुइटै राम्रो हुने दिइयो।

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७३

| स्थानिय निर्माण सामाजीहरूको पर्याप्तताको स्थिति | इकाई | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन, वर्षा- २०७५ | वडेको/घटेको मूल्य | संचयनदा नजिकैको बजार -, बाट यातायातको प्रति इकाई खर्च | कैफियत |
|---|------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------|
| • ढुङ्गा | घन मि. | ३५,३३९ | ८ | ४४४८/- | | |
| • गिड्डी | घन मि. | ३,६९६ | ८ | २७२०/- | | |
| • बालुवा | घन मि. | ४,२६४ | ८ | १६३०/- | | |
| • काठ | क्युफिट | ११८,०८३ | ८ | ४०००/- | | |
| • सिमेन्ट (PPC) | बोरा | | ८ | | | |
| • सिमेन्ट (OPC) | बोरा | ३४,६९८ | ८ | १२२५/- | | |
| • रड | किलो ग्राम | ३७६,८५३ | ८ | ५१०१/- | | |
| • जस्ता पाता | बन्डल | ४,८३२ | ८ | १३३३/- | | |
| • इटा | गोटा | ५०६,३६५ | ८ | २३९३ | | |

(सिविएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाइपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाजीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको
छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूगा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्येक्स्ट डाटामार्फ्ट सुधार गर्न सकिन्छ।)
श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

| तालिम | प्रकार | आवश्यक संख्या | उपलब्ध संख्या | आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक) | लक्ष्य | समय सिमा | आवश्यक श्रेत्र | कैफियत |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|----------|----------------|--------|
| इन्जिनियर | | | | | | | | |
| सव-इन्जिनियर | | | | | | | | |
| अ.सव-इन्जिनियर | | | | | | | | |
| इकमी | समग्रमा | | | | | | | |
| | ७-दिने तालिम | | | | | | | |
| | ५०-दिने तालिम | | | | | | | |
| सिकमी | | | | | | | | |
| ज्यामी | | | | | | | | |

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

यस पालिकामा रहेका लाभग्राही मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ असर मसान्त सम्मा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिन्ने देखिन्था।

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका १०% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्था। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।



वैकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- जि.आ.ला.ई (अवन) वाट सिफारीस श्रेष्ठकोपाल्य (जिम्ली) कोले तेका → जिम्ली → बैंक) सिएटमले गर्दी किला सिन महिला समाधानका उपायहरु कुनू पर्ने क्रान्तिकारी चारित्र्य । यस्तो
- असाहाय घासिहरुको लाभि - चाडाप्रभावा द्वारा बनाउने व्यवस्था मिलाउने ।
- यहा जनशाति र निर्माण सामग्रीको आपुली सहजा तरिकाले गराउनुपर्ने ।
- बोक्त्वा प्रणाली वाट एक हस्ताक्षर लाग्नुपर्ने खातामा चैक्सा चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: राजनीति चौधरी
पद: ईन्जीनियर

सम्पर्क:

पेशगर्ने

भागवत प्रसाद रेमी
नाम: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

H.D.
मातृ राज राई
अध्यक्ष

स्वीकृत गर्ने:

नाम:
पद: प्रमुख/अध्यक्ष
सम्पर्क: